

## 6-5. 수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진

건축과 건축계 / 이보한 ☎ 610-4595  
 건설과 도시계획계 / 정휘린 ☎ 610-4711

관내 경찰서 부재에 따른 치안서비스의 질적 하락 해소를 위한 수영경찰서 건립

신축하는 수영경찰서의 교통 수요 증가를 고려 원활한 진·출입을 위하여 수미로와 연결하는 진입로를 확장

### □ 사업개요

사업명	수영경찰서 신축공사	수영경찰서 진입도로 개설공사
사업기간	2016년 ~ 2025년	2020년 ~ 2022년
사업위치	수영동 352-8번지 일원	수영동 472-41번지 일원
사업규모	A=8,242.6㎡	L=45m, B=12m
총사업비	39,016백만원(국비 39,016) *당초사업비: 33,180백만원(국비 33,180)	2,050백만원(구비 2,050)
사업주체	부산경찰청	수영구

### □ 공약사업 추진사항

#### ○ 사업이행여부

사업내용	추진여부				추진 공정률(%)
	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024. 6.30.현재
계					71%
경찰서 신축			○		42%
진입도로 개설	○				100%

#### ○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

총사업비					투입예산					비고
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	
41,066	39,016	0	2,050	0	3,875	1,832	0	2,043	0	계
39,016	39,016				1,832	1,832				경찰서 신축
2,050			2,050		2,043			2,043		진입도로 개설

연도별 사업비 집행액						비고
계	2021	2022	2023	2024	2025	
3,875	778	3,097				계
1,832	703	1,129				경찰서 신축
2,043	75	1,968				진입도로 개설

**세부추진내용**

○ 수영경찰서 신축 공사

▷ 2022년

- '22. 9. : 공용건축물 신축 협의승인
- '22.10. : 실시설계 완료

▷ 2023년

- '23. 5. : 착공식 개최

○ 수영경찰서 진입도로 개설공사

▷ 2022년

- '22. 3. : 수용재결 결정(수용개시일 '22. 5. 9.)
- '22. 8. : 공사 착공
- '22. : 공사 준공

**문제점 및 개선방안**

- 해당없음

**향후계획**

- 수영경찰서 신축공사를 위한 관련 절차 협조
- 도로 개설 구간 지속적 유지·관리