

2-10. 백산허리길 도로확장 사업 조속 추진

건설과 토목계 / 김우건 ☎ 610-4692

민락수변공원, 광안리해변 관광객 유입으로 인한 교통량 증가 및 위험도로 개선을 통해 주민, 관광객들에게 안전하고 아름다운 도로 교통 환경 제공

사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2023년
- 사업위치 : 수영구 민락동 335-1번지 일원
- 사업규모 : 위험도로 구조개선(L=611m, B=5~7m→20m)
- 총사업비 : 11,920백만원(국비 5,000, 시비 5,000, 구비 220, 특교금 1,000, 특교세 700)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024. 6.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
11,920	5,000	5,000	220	1,700	11,920	5,000	5,000	220	1,700

연도별 사업비 집행액					
계	기투자	2022	2023	2024	2025
11,920	7,064	1,616	1,638	1,602	-

세부추진내용

○ 2015년 ~ 2021년

- ▷ '15. 2. : 위험도로개선 사업대상지 선정(행정자치부)
- ▷ '16.11. : 도시관리계획 결정(변경)고시(도로 폭 B=30~32m→20m)
- ▷ '17.12. : 실시설계용역 완료
 - 당초 : 총사업비 100억원(공사 67, 보상 29, 설계 4)
 - 변경 : 총사업비 170억원(공사 96, 보상 60, 설계 4, 감리 10)
- ▷ '18.10. : 총사업비 변경 불가 통보(행정안전부)
- ▷ '20.10. : 실시설계(보완)용역 완료
 - 총사업비 108억원(공사 48, 보상 55, 설계 5)
- ▷ '21. 3. : 공사(1차) 착공

○ 2022년

- ▷ '22. 7. : 공사(2차) 착공
- ▷ '22.12. : 공사(1차) 준공

○ 2023년

- ▷ '23.12. : 공사(2차) 준공

문제점 및 개선방안

- 해당없음

향후추진계획

- 도로 확·포장 구간 지속적 유지관리