

2-3. 밝고 안전한 야간보행 LED가로등보안등 100% 교체 추진

안전관리과 기전계 / 김준우 ☎ 610-4674, 유동우 ☎ 610-4671

2024년 LED 교체 목표량 335등을 상반기 내 교체 완료하였으며, 향후에도 관내 전역 조명에 대한 지속적인 관리를 통해, 밝고 안전한 야간 보행길을 조성하고자 함.

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 관내 전역
- 사업내용 : 관내 일반조명등 1,775등을 LED조명등으로 교체
- 총사업비 : 840백만원(구비 840)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024. 6.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
840			840		812			812	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
812	289	301	222		

세부추진내용

○ 2022년 : 추진율 55%

- ▷ LED 광원 798등 교체하여 2022년 목표량 616등 대비 129.5% 달성
 - 도시조명시설 LED 보급률 : 77%(2021년) → 86.5%(2022년)

○ 2023년 : 추진율 81.1%

- ▷ LED 광원 642등 교체하여 2023년 목표량 580등 대비 110.6% 달성
 - 도시조명시설 LED 보급률 : 86.5%(2022년) → 95.4%(2023.12.)

○ 2024년 : 추진율 100%

- ▷ LED 광원 335등 교체하여 2024년 목표량 335등 대비 100% 달성
 - 도시조명시설 LED 보급률 : 95.4%(2023년) → 100%(2024.6.)

문제점 및 개선방안

- 해당없음

향후추진계획

- 해당없음