

3-3. 수영강 휴먼브릿지 조성사업 조속 추진

건설과 토목계 / 김우건 ☎ 610-4692

테마도심 갈맷길 사업(맞기행길, 역사문화 이야기길)과 연계하여 걷기 좋은 친환경 보행도시 수영을 완성

사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2025년
- 사업위치 : 수영강 일원(수영강 현대아파트~영화의 전당 일원)
- 사업규모 : 보행전용교(L=214m, B=7~18m) 및 탐방로 구축
- 총사업비 : 29,000백만원(시비 29,000)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024. 6.30.현재
		○		65%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
29,000		29,000			29,000		29,000		

연도별 사업비 집행액					
계	~2022	2023	2024	2025	2026
14,500	4,500	7,000	3,000		

세부추진내용

○ 2020년

▷ '20. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2022년

▷ '22.10. : 업무이관

○ 2023년

▷ '23. 1. : 공사 착공 및 일시정지

▷ '23. 3. : 건설사업관리용역 착수

▷ '23. 5. : 조경이식공사 착수('23.6.완료) 및 공사 일시정지 해제

▷ '23. 7. : 종점부(나루공원) 현장사무실 및 제작장 설치

▷ '23. 8.~12.: 교각부 지반보강공사, 교대(종점부) 물량장 설치 완료

○ 2024년

▷ '24. 1.~5. : 교대(시점부) 및 교각(현장타설말뚝) 작업 완료

▷ '24. 6. ~ : 씨네아일랜드 구조물 등 작업 중

문제점 및 개선방안

○ 해당없음

향후추진계획

○ '25. 1.~11.: 상부구조(거더가설, 포장 등) 및 기타(엘리베이터 등) 공정 완료

○ '25.12. : 공사 준공