

4-8. 아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립

자원순환과 환경정화계 / 이현결 ☎ 610-4442

「광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립 용역」과 연계 추진중
으로 용역 결과에 따라 실시설계 등 진행 예정

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업위치 : 광안리해변 공중화장실(광안해변로 138) *협진태양아파트 앞
- 사업규모 : 부지면적 150m², 건축물 연면적 100m²
- 사업내용 : 광안리해변 주변 경관과 조화를 이루는 공중화장실 건립
- 협조부서 : 도시관리과, 건축과
- 총사업비 : 1,224백만원(구비 1,224)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024. 6.30.현재
		○		10%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,224			1,224		0				

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0	-				

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 「아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립」 사전 연구용역 건의
- 건축전문가를 통한 사업의 다각적 검토 사전 연구용역 건의
(‘22. 9. 16. 구청장결재)
- ▷ 사전 연구용역을 위한 2023년도 본예산 전액 삭감(2천만원)
- 사업의 범위와 목적에 대해 구의원들 반대 의사 표명

○ 2023년

- ▷ 2023. 6 ~ 12월 : 광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립
용역 사업에 포함하여 연계 추진(→도시관리과)

○ 2024년

- ▷ 2021. 5월 제3차 공유재산심의회 가결된 안건에 따른 공유재산
관리계획 구의회 의결 실시(예정)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 광안리해변 테마거리 재정비 구역 내 위치한 공중화장실로 공공
건축물 건립 시 테마거리 추진 방향성 및 주변 경관과의 통일성에
대한 검토가 필요하고 10억 이상의 예산이 들 것으로 예상됨에
따라 신중하고 세밀한 접근이 필요

○ 개선방안

- ▷ 도시관리과 주관 광안리해변 테마거리 재정비 마스터 플랜 수립
용역 진행 시 해당 공중화장실에 대한 기본계획을 포함하여 실시

□ 향후 추진계획

- 「광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립 용역」 결과에 따라
사업 진행 추진