

## 6-2. 망미국민체육센터 건립

행정지원과 생활체육계 / 방은진 ☎ 610-4792

건립 부지 매입을 완료하고, 관련법령에 따른 사전절차 이행 중  
으로 계획된 일정에 따라 정상 추진 중

### 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동 774-276
- 사업규모 : 대지 2,374㎡, 연면적 7,081㎡, 지하3층/지상2층
- 사업내용 : 생활밀착형(일반형) 국민체육센터 건립
- 협조부서 : 건축과
- 총사업비 : 43,136백만원(국비 3,000, 시비 3,000, 구비 37,136)
- 시설계획(안)

층별	면적(㎡)	주요용도
계	7,081(2,142평)	
지하3층	775 (234평)	기계실
지하2층	1,878 (568평)	수영장, 부대시설
지하1층	1,705 (515평)	주차장
1층	1,297 (393평)	헬스장, 필라테스, 다목적실
2층	1,297 (393평)	다목적 실내체육관
옥외	129 (39평)	장비보관실

### 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024. 6.30.현재
		○		20%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
43,136	3,000	3,000	37,136		5,736	200		5,536	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
3,936	3,936	-			

세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22.12. : 건립부지 매입 완료

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : (가칭)망미국민체육센터 건립 기본계획 수립
- ▷ '23. 2. : 구 자체 지방재정영향평가 심의
- ▷ '23. 3. : 부산시 신규투자사업 사전심사 완료
- ▷ '23. 4. : 부산시 지방재정영향평가 심의 완료
- ▷ '23. 7. : 체육센터 건립 부지 도시관리계획(시설:체육시설) 결정(신설) 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- ▷ '23. 9. : 문체부 2024년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정

○ 2024년

- ▷ '24. 3. : 행안부 2024년 제1차 정기 지방재정투자심사 조건부 승인
- ▷ '24. 6. : 공공건축 심의 신청(시 건축정책과)

문제점 및 개선방안

- 해당없음

향후추진계획

- '24. 8. : 설계공모, 당선작 선정
- '25. 1. : 기본 및 실시설계 용역
- '26. 1. : 공사 착공
- '27.12. : 공사 준공