

6-3. 망미평생학습문화센터 건립

평생교육과 평생학습계 / 장은영 ☎ 610-3922

평생학습·문화시설이 상대적으로 부족한 망미·수영권역에 망미 평생학습문화센터 건립을 위하여 기본계획을 수립하고, 부지 선정 협의 중

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동
- 사업규모 : 대지 859.8㎡, 연면적 1,891㎡ *예정(변경가능)
- 사업내용 : 망미평생학습문화센터 건립
- 총사업비 : 8,700백만원(구비 8,700)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2024. 6.30.현재
		○		15%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
8,700			8,700		0				

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 6. : 기본계획 수립
- ▷ '22. 8.~12. : 부지선정 협의, 중기공유재산관리계획 반영

○ 2023년

- ▷ '23. 3. : 부지선정 협의
 - 망미7재개발정비계획 및 구역 지정(안) 내에 건립 부지 반영 및 협의 (망미동 441-29번지 외 다수 필지)
- ▷ 사업비 확보 : 일반회계 전입금 60억원 평생학습관건립기금으로 예치

○ 2024년

- ▷ 망미7재개발정비사업 추진상황 지속 파악

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 당초 건립 예정 부지(망미동 590-3, 4번지)의 망미7재개발정비 사업 구역 내 편입
 - 「도시 및 주거환경정비법」 제19조에 따라 정비구역에서의 건축행위 제한으로 구 자체계획에 따른 사업 추진 불가
 - 사업 추진 시 재개발 조합과의 협의 등 필요

○ 개선방안

- ▷ 재개발조합 설립 시 망미7재개발정비구역 내 건립 방향 등 협의

□ 향후추진계획

- 재개발조합 설립 후 조합 및 유관부서(기관)과 망미평생학습문화센터 건립과 관련한 구체적 협의 추진